



## Informationsvorlage

<b>Vorlage Nr.</b>	<b>IV-162/2024</b>	öffentlich	<b>Datum</b>
Bearbeiter	Herr Widelak		12.09.2024
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bauen und Ortsentwicklung		

### Betreff:

Sachstand Radweg entlang der L402

Beratungsfolge:			
<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ö	19.09.2024	Ausschuss für Ortsentwicklung und Infrastruktur	Information

### Begründung:

#### Radweg L 402 – Aktueller Stand der Planung

##### 1. Ausführungsplanung:

Die Ausführungsplanung der Voigt Ing. Luckau GmbH, Stand Mitte August, wurde übermittelt. Das Leistungsverzeichnis ist derzeit in Bearbeitung und soll bis September fertiggestellt werden. Ein verpreistes Leistungsverzeichnis wird erstellt, um die bisherige Kostenkalkulation zu überprüfen und gegebenenfalls an die Haushaltsplanung 2025 anzupassen.

##### 2. Laufende Prozesse:

Für die Baumfällungen ist eine Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) zu beantragen. Die Fällarbeiten könnten zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 durchgeführt werden. Im Zuge der Fällungen wird eine Untersuchung auf Bruthöhlen vorgenommen.

##### 3. Bauerlaubnisverträge:

Die Bauerlaubnisverträge für die betroffenen Schulzendorfer Grundstücke liegen vor. Der Vertragsentwurf mit der Landesforst wurde im Mai 2024 übermittelt, jedoch steht eine Rückmeldung noch aus.

##### 4. Vereinbarung mit Schulzendorf:

Aktuell existieren Planungsvereinbarungen mit Schulzendorf für Planungsstufe 1 (bis Leistungsphase 4) und Planungsstufe 2 (Leistungsphasen 5-8 sowie die örtliche Bauüberwachung). Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung für die Bauausführung, die Kostenteilung sowie spätere Leistungen wie Ersatzpflanzungen und den Abschluss der Ausgleichsmaßnahmen muss noch abgeschlossen werden.

##### 5. Archäologische Baubegleitung:

In der denkmalrechtlichen Erlaubnis (Bodendenkmalschutz) wurde eine archäologische Baubegleitung auf einer Länge von ca. 500 Metern gefordert. Die entsprechende Firma wurde bereits ausgeschrieben und wird ab Beginn der Rodungsarbeiten eingebunden.

##### 6. Ökologische Baubegleitung:

Die ökologische Baubegleitung wurde ebenfalls ausgeschrieben. Ein Berliner Unternehmen

wurde beauftragt, und die Mitarbeiter waren bereits vor Ort, um sich mit der NABU-Ortsgruppe abzustimmen.

### **Aktueller Stand der Fördermittel**

#### **1. Kreisstrukturfondsrichtlinie LDS:**

- Bewilligung 2022: 281.360 € (80%) für Planung, baubegleitende Ingenieurleistungen und Baunebenkosten; bereits zweimal bis zum 31.12.2024 verlängert, aber keine weitere Verlängerung möglich. Rechnungen können bis Ende 2024 eingereicht werden.
- Für die baubegleitenden Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 7-8 und ökologische Baubegleitung) wurde von Frau Braun eine Übertragung auf den Fördermittelbescheid für Baukosten beantragt.
- Bewilligung 2023: 434.650 € für den Bau, verlängert bis 31.12.2024. Nach Bewilligung der Bundesfördermittel wurde der Betrag auf 344.024 € reduziert, eine erneute Aufstockung ist beantragt.

#### **2. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Nationale Klimaschutz-Initiative, NKI):**

- Antrag im Dezember 2022 gestellt und bewilligt für den Bau (Fördermittel in Höhe von 798.630 € (65% der förderfähigen Baukosten).

### **Anlage/n**