






Baumaßnahme Personenunterführung Zeuthen inkl. Zugangsbauwerk

Meilensteine 2024:

		<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Status</u>
Ausstattung Personenunterführung (Beleuchtung, Handläufe, etc...):	11/24	11/24		
- Ergänzung fehlender Treppenbelag	09/24	erl.		
- Gestaltung der Wände (witterungsabhängig)	05/25	05/25		
Aufbau Treppeneinhausung Ost und West		08/24	09/24	
- beschädigte / fehlende Glaselemente werden noch ergänzt		11/24		
Nutzungsaufnahme Personenunterführung (Ortsverbindung):	11/24	11/24		
Nutzungsaufnahme Aufzüge Personenunterführung		11/24	06/25	
- Ausschreibung der Bau- und Lieferleistung				
Wiederaufbau Zugangsbauwerk inkl. Aufzug zum Bahnsteig:	07/25	07/25		
- Neubau Bodenplatte (Siehe Risiko)	10/24	12/24		
- laufendes juristisches Verfahren				

Risiko:

- Ausstehende Klärung zum Schadensfall Zugangsbauwerk
- Zugangsbauwerk: Schwierigkeiten beim Rückbau / Wiederaufbau Bodenplatte im Bestand
- Wiederaufbau Dach abhängig von umfangreichen Gleissperrungen.
 - Eine kurzfristige Genehmigung in diesem Umfang ist unwahrscheinlich.
 - Gegensteuerung: Alternative bauliche Lösung zur Nutzungsaufnahme im Sommer 2025

