



Informationsvorlage

Vorlage Nr.	IV-098/2024	öffentlich	Datum
Bearbeiter	Frau Niehusen		15.01.2024
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bildung und Soziales		

Betreff:

Information zum Bau des Multifunktionsgebäudes "MufuG" GsaW

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Ö	13.02.2024	temporärer Fachausschuss "Schule"	Information

Begründung:

Am 26.09.2023 gab es seitens der Unteren Bauaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald eine Teilbaugenehmigung für die Erdarbeiten.

Die Baugenehmigung für das Multifunktionsgebäude wurde am 29.11.2023 durch die Untere Bauaufsicht erteilt.

Die Tiefbauarbeiten sind abgeschlossen. Gegenwärtig laufen die Rohbauarbeiten. Der Abschluss des Rohbaus ist für den 28.03.2024 vorgesehen.

Die Gesamtmaßnahme befindet sich im Plan. Der Fertigstellungstermin ist der 30.09.2024.

Gegenwärtig wird zwischen dem Amt Bildung und Soziales und den Nutzern (Hort, Schule) die Ausschreibung für die Möblierung vorbereitet.

Die Ausstattung der Räume im Multifunktionsgebäude ist für die Oktoberferien 2024 eingeplant.

Anlage/n

Keine