



## Informationsvorlage

<b>Vorlage Nr.</b>	<b>IV-099/2024</b>	öffentlich	<b>Datum</b>
Bearbeiter	Frau Niehusen		15.01.2024
Einreicher	Bürgermeister, Amt für Bildung und Soziales		

### Betreff:

Stand zur Interimslösung (Container) an der GsaW

Beratungsfolge:			
<b>Status</b>	<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ö	13.02.2024	temporärer Fachausschuss "Schule"	Information

### Begründung:

Die Baugenehmigung wurde seitens der Unteren Bauaufsicht des Landkreises Dahme-Spreewald am 12.01.2024 erteilt.

Am 15.01.2024 wurde durch die Gemeinde Zeuthen beim LDS der Baubeginn angezeigt.

In der 3. Kalenderwoche erfolgte die Aufstellung der Containeranlage. Danach schlossen sich der Ausbau und die Anpassung der Außenanlage an.

Die Abnahme der Interimslösung erfolgt am 12. Februar. Die Zuwegung zur „Großen Schwester“ wurde durch den Bauhof der Gemeinde Zeuthen hergestellt.

Die Klassenräume haben alle eine Akustikdecke erhalten. Möbel und Tafeln sind vor Ort. Die Räume werden in den Winterferien eingerichtet.

Die Innutzugnahme der Schulcontainer (Interimslösung) erfolgt frühestens zum 19.02.2024.

### Anlage/n

Keine